

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		5,356,413,100	2,041,316,509	ปีงบประมาณ 2568	เบิกจ่ายแล้วประมาณร้อยละ 38
รายการบุคลากรภาครัฐ		335,196,400	338,190,000	ปีงบประมาณ 2568	
1. งบบุคลากร		330,450,500	338,190,000	ปีงบประมาณ 2568	
2. งบดำเนินงาน		4,745,900		ปีงบประมาณ 2568	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์					
ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน		821,372,100	470,951,500	ปีงบประมาณ 2568	
1. งบดำเนินงาน		172,406,700	173,555,600	ปีงบประมาณ 2568	
2. งบลงทุน		460,466,400	108,896,900	ปีงบประมาณ 2568	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		460,466,400	108,896,900	ปีงบประมาณ 2568	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		189,406,600	74,522,500	ปีงบประมาณ 2568	
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		124,956,600	29,822,200	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		15,288,000	-	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) รายการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับท่าอากาศยาน 26 แห่ง		15,288,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
(2) รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		35,826,400	-	ปีงบประมาณ 2568	เผยแพร่ TOR/ราคากลาง
(3) รายการจัดซื้อระบบบริหารข้อมูลและการปฏิบัติการท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		36,897,500	23,253,200	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
(4) รายการจัดซื้อระบบบริหารข้อมูลและการปฏิบัติการท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ		36,944,700	6,569,000	ปีงบประมาณ 2568	พิจารณาผล
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		29,400,000	19,236,100	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		29,400,000	19,236,100	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) ะโหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน 29 แห่ง		14,700,000	8,339,200	ปีงบประมาณ 2568	ลงนามสัญญา
(1.2) ะโหล่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 29 แห่ง		14,700,000	10,896,900	ปีงบประมาณ 2568	ลงนามสัญญา
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		35,050,000	25,464,200	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)		32,050,000	22,575,200	ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) ะโหล่เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยาน 29 แห่ง		17,350,000	17,348,900	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(1.2) ะโหล่อุปกรณ์ระบบขนส่งอัตโนมัติ ท่าอากาศยาน 29 แห่ง		14,700,000	5,226,300	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศเชิญชวน

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(2) ระบบบันไดเลื่อน ทำอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		3,000,000	2,889,000	ปีงบประมาณ 2568	ลงนามสัญญา
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		271,059,800	34,374,400	ปีงบประมาณ 2568	
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,314,500	4,648,600	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000	2,745,000	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)					
(1.1) ค่าซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย ทำอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		3,000,000	2,745,000	ปีงบประมาณ 2568	ลงนามสัญญา
(2) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (24 ยูนิต) ระยะ 2 ทำอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		9,825,600	1,903,600	ปีงบประมาณ 2564-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	20,225,600				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	3,358,500				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,141,500				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,825,600				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,900,000				
(3) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง (24 ยูนิต) ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		27,488,900	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	43,328,900				
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	15,840,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,488,900				
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ		37,975,000	1,898,500	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		37,975,000	1,898,500	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) ค่าออกแบบปรับปรุงระบบประปา และระบบสุขาภิบาล ทำอากาศยานในสังกัดกรมทำอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 27 แห่ง		37,975,000	1,898,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		174,570,300	27,827,300	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		15,780,300	15,780,250	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(2) ค่าปรับปรุงต่อเติมพื้นที่และห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าอากาศยานนานาชาติ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		28,790,000	2,159,250	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างจัดทำประเมินความเสียหายหลัง (ยกเลิกสัญญา)
(3) ค่าปรับปรุงหลังคาและห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารที่ทำการ 10 ชั้น ปรับปรุงอาคารที่ทำการพัสดุ 2 ชั้น และกรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ เพื่อเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 เนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอราคาไม่ตรงเงื่อนไขทั้ง 2 ครั้ง
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		20,000,000	2,994,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(5) ค่าปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา และระบบกันซึมอาคารที่พักผู้โดยสาร และรอบบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		30,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติ TOR ราคากลางแล้ว แต่ไม่สามารถเสนอขอจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากติดปัญหา วัสดุ 581 เรื่อง หลักประกันการเสนอราคา รอธนาคารจัดทำใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อแนบในระบบ e-GP
(6) ค่าจ้างออกแบบพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ปรับปรุงทางขับขนาน ระบบระบายน้ำ และองค์ประกอบอื่น ๆ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		30,000,000	4,497,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(7) ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง และพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท่าอากาศยานอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 แห่ง		16,000,000	2,396,800		ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(8) ค่าปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร และอาคารประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		14,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างรอเอกสารความเหมาะสมราคากลางจากสำนักงานงบประมาณ
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000				
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ				ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		18,200,000	-	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) ติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น และชุดอุปกรณ์ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		9,400,000	-	ปีงบประมาณ 2568	เผยแพร่ TOR/ราคากลาง
(1.2) ติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น และชุดอุปกรณ์ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำผู้พิการ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		5,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
(1.3) ติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		1,700,000	-	ปีงบประมาณ 2568	เผยแพร่ TOR/ราคากลาง
(1.4) ติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		2,100,000	-	ปีงบประมาณ 2568	เสนอขออนุมัติ TOR /ราคากลาง

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
3. งบรายจ่ายอื่น		188,499,000	188,499,000	ปีงบประมาณ 2568	
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน 1 รายการ		188,000,000	188,000,000	ปีงบประมาณ 2568	
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด เครื่องบินที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		499,000	499,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์					
ผลผลิต : เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่าอากาศยาน		2,651,546,000	860,333,109	ปีงบประมาณ 2568	
1. งบลงทุน		2,630,751,000	859,883,109	ปีงบประมาณ 2568	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,630,751,000	859,883,109	ปีงบประมาณ 2568	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,391,368,500	650,680,909	ปีงบประมาณ 2568	
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		29,000,000	5,150,800	ปีงบประมาณ 2568	
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมติดตั้ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 ระบบ		3,000,000	1,825,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้ง ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ		2,000,000	291,400	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ		2,000,000	197,400	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานสกลนคร พร้อมติดตั้ง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ		2,000,000	292,100	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน พร้อมติดตั้ง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ		2,000,000	298,400	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานขอนแก่น พร้อมติดตั้ง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		2,000,000	296,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานพิษณุโลก พร้อมติดตั้ง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ		2,000,000	284,100	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานระนอง พร้อมติดตั้ง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ		2,000,000	291,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(9) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานชุมพร พร้อมติดตั้ง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ		2,000,000	288,800	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด พร้อมติดตั้ง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ		2,000,000	294,900	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานแพร่ พร้อมติดตั้ง ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ		2,000,000	298,500	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(12) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พร้อมติดตั้ง ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ		2,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายไปยัง งบลงทุน
(13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานนครราชสีมา พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ		2,000,000	296,100	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(14) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารดับเพลิง และกู้ภัย ท่าอากาศยานนครพนม พร้อมติดตั้ง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ		2,000,000	197,100	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,362,368,500	645,530,109	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 53 หน่วย)		10,281,500	6,510,000	ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.2) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.3) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 4 เครื่อง		986,000	840,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.4) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.5) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.6) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		246,500	210,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.7) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.8) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(1.9) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง		739,500	630,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.10) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.11) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานระนอง ตำบลราชกุฎ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง		246,500	210,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.12) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.13) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 3 เครื่อง		739,500	630,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.14) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง		246,500	210,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.15) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 เครื่อง		493,000	420,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.16) ชุด SCBA ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 15 ชุด		1,800,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.17) ชุด SCBA ทำอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 7 ชุด		840,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง		5,741,600	5,692,400	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(3) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง		5,741,600	5,705,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(4) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทำอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง		5,741,600	5,705,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(5) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ทำอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		5,741,600	5,705,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(6) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชครูดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2 เครื่อง		11,483,200	11,365,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(7) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง		5,741,600	5,705,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(8) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานบัว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง		5,741,600	5,705,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(9) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 4 เครื่อง		19,298,400	19,046,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(10) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 เครื่อง		19,298,400	19,087,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(11) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง		4,824,600	4,802,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(12) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 เครื่อง		9,649,200	9,555,100	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(13) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง		4,824,600	4,802,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(14) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง		4,824,600	4,788,300	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(15) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโม่จี้ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาลิ่ง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง		4,824,600	4,802,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(16) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโมเมนต์ ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		4,824,600	4,802,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(17) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโมเมนต์ ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง		4,824,600	4,802,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(18) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องโมเมนต์ ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง		4,824,600	4,788,300	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(19) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง		4,985,000	4,944,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(20) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง		9,970,000	9,844,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(21) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 เครื่อง		9,970,000	9,865,400	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(22) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง		4,985,000	4,944,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(23) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		4,985,000	4,963,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(24) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง		4,985,000	4,963,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(25) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง		9,970,000	9,844,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(26) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง		4,985,000	4,963,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(27) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราษฏร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง		4,985,000	4,944,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(28) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง		4,985,000	4,951,400	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(29) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD)		4,985,000	4,955,200	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง					
(30) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		13,543,600	2,026,100	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย					
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ					
(31) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		12,935,400	12,898,300	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง					
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ					
(32) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		13,408,700	13,342,900	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง					
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ					
(33) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		6,317,500	4,356,900	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ					
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ					
(34) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		6,317,500	4,198,300	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง					
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ					
(35) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		9,385,100	9,330,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก					
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ					
(36) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		5,981,300	5,952,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก					
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ					
(37) ค่าปรับปรุงระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS		6,396,700	6,370,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานราษีไศล ตำบลโคกเคียน					
อำเภอเมืองราษีไศล จังหวัดราษีไศล 1 ระบบ					
(38) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		75,000,000	11,214,200	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ					
(39) ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า		6,000,000	5,885,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาลึงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ระบบ					
(40) ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานลำปาง		6,000,000	5,969,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ					
(41) ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า พร้อมสายพานป้อนสัมภาระ และอุปกรณ์ ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ระบบ		21,000,000	3,127,500	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(42) ระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		20,350,000	11,271,500	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(43) ค่าปรับปรุงระบบ Digital Camera และระบบควบคุมพื้นที่อาคาร ผู้โดยสารทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ		30,240,000	20,542,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(44) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ		8,900,000	8,755,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(45) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ		10,000,000	2,244,900	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(46) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		7,450,000	4,625,800	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(47) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ระบบ		5,200,000	5,054,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(48) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ		5,850,000	5,720,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(49) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ		2,800,000	1,441,800	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(50) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานตราด ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 ระบบ		5,900,000	5,757,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(51) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ		6,750,000	6,314,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(52) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ		4,900,000	713,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(53) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		6,100,000	5,956,600	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(54) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ		4,250,000	4,107,600	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(55) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานระนอง		5,650,000	5,496,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ตำบลราชครูดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ					
(56) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานน่านนคร		5,350,000	3,334,300	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ระบบ					
(57) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานลำปาง		4,700,000	2,876,309	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ					
(58) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานเลย		6,250,000	6,107,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ระบบ					
(59) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานแพร่		5,000,000	3,077,500	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ					
(60) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์		7,850,000	5,270,400	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ					
(61) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา		6,100,000	3,698,200	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ					
(62) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน		2,800,000	1,454,300	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่าอากาศยานปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ					
(63) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน		5,450,000	5,296,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ					
(64) ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานนครพนม		7,500,000	7,359,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ					
(65) ระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบินท่าอากาศยานอุดรธานี		8,800,000	1,317,600	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ					
(66) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานกระบี่		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน					
(67) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน					
(68) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน					
(69) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานอุดรธานี		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน					
(70) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานหัวหิน		7,000,000	6,957,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน					
(71) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน					
(72) รถศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ (MCP) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน					
(73) ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่ง		25,000,000	3,720,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประจำท่าอากาศยานกระบี่ (Foreign Object Debris Vehicle : FOD Vehicle)					
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน					
(74) ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่ง		25,000,000	3,720,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (Foreign Object Debris Vehicle : FOD Vehicle)					
ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน					
(75) ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่ง		25,000,000	3,735,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำท่าอากาศยานอุดรธานี (Foreign Object Debris Vehicle : FOD Vehicle)					
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน					
(76) ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่ง		25,000,000	3,720,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (Foreign Object Debris Vehicle : FOD Vehicle)					
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน					
(77) ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่ง		25,000,000	3,735,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำท่าอากาศยานอุบลราชธานี (Foreign Object Debris Vehicle : FOD Vehicle)					
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน					
(78) ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่ง		25,000,000	3,720,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำท่าอากาศยานตรัง (Foreign Object Debris Vehicle : FOD Vehicle)					
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน					
(79) ระบบตรวจการณ์พื้นที่การบินแบบกล้อง Panorama ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี		44,412,500	18,827,700	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ					
(80) ระบบตรวจการณ์พื้นที่การบินแบบกล้อง Panorama ท่าอากาศยานอุบลราชธานี		44,412,500	28,684,300	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ					
(81) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี		1,700,000	1,633,400	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ					
(82) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานอุดรธานี		1,700,000	1,633,400	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ					
(83) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานหัวหิน		1,700,000	1,630,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ระบบ					
(84) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานสกลนคร		1,700,000	1,638,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ					
(85) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน		1,700,000	1,658,500	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ					
(86) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานพิษณุโลก		1,700,000	1,630,700	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ					
(87) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ท่าอากาศยานระนอง		1,700,000	1,638,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ					
(88) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,635,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอวิษุบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ					
(89) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,675,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ					
(90) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,672,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ระบบ					
(91) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,677,300	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ					
(92) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,624,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ					
(93) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,624,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ระบบ					
(94) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,633,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ					
(95) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS)		1,700,000	1,633,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ท่าอากาศยานราษีไศล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองราษีไศล จังหวัดราษีไศล 1 ระบบ					
(96) เครื่องอัดอากาศ ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง					
(97) เครื่องอัดอากาศ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง					
(98) เครื่องอัดอากาศ ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง					
(99) เครื่องอัดอากาศ ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเปิด		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง					
(100) เครื่องอัดอากาศ ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง					
(101) เครื่องอัดอากาศ ทำอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง					
(102) เครื่องอัดอากาศ ทำอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง					
(103) เครื่องอัดอากาศ ทำอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานบ่า		1,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง					
(104) รถกวาดตูด ทำอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน		8,000,000	1,197,800	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน					
(105) รถกวาดตูด ทำอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่		8,000,000	1,195,200	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
จังหวัดแพร่ 1 คัน					
(106) รถกระเช้าสำหรับซ่อมบำรุงในที่สูง		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ประจำทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน					
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน					
(107) รถกระเช้าสำหรับซ่อมบำรุงในที่สูง		7,000,000	6,960,000	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ประจำทำอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน					
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน					
(108) รถกระเช้าสำหรับซ่อมบำรุงในที่สูง		7,000,000	6,960,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประจำทำอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน					
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน					
(109) รถกระเช้าสำหรับซ่อมบำรุงในที่สูง		7,000,000	6,960,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประจำทำอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง					
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน					
(110) รถกระเช้าสำหรับซ่อมบำรุงในที่สูง		7,000,000	6,960,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ประจำทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก					
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน					
(111) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEADS		29,595,200	4,393,700	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ขนาดช่องโมเมนต์ 60x40 เซนติเมตร พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง					
(Inline) ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก					
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง					
(112) สะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำอากาศยานเข้าจอด		25,000,000	3,749,300	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ					
(113) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับรถดับเพลิง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน					
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
เงินงบประมาณ	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(114) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับรถดับเพลิง
1 คัน					
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(115) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรุญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับรถดับเพลิง
1 คัน					
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(116) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานระนอง ตำบลราษฏร์อด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับรถดับเพลิง
1 คัน					
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(117) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับรถดับเพลิง
1 คัน					

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(118) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับระดับเพลิง
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(119) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน		34,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2568	เตรียมเบิกตอนได้รับระดับเพลิง
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000				
(120) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 คัน		16,000,000	11,935,500	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000				
(121) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน		16,000,000	11,935,500	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000				
(122) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 คัน		16,000,000	11,935,500	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000				
(123) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน		16,000,000	11,935,500	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000				

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000				
(124) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน		16,000,000	11,935,500	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000				
(125) จัดหารถดับเพลิง ขนาด 6x6 ทำอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน		8,000,000	5,967,800	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000				
(126) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				
(127) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				
(128) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				
(129) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(130) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				
(131) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานพิษณุโลก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				
(132) จัดหารถกู้ภัยอากาศยาน ทำอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน		5,000,000	3,741,000	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000				
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,239,382,500	209,202,200	ปีงบประมาณ 2568	
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		197,672,500	17,194,400	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,672,500	4,943,900	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) งานปรับปรุงระบบประปา ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		3,672,500	3,672,500	ปีงบประมาณ 2568	
(1.2) งานปรับปรุงระบบประปา ทำอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		5,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.3) งานปรับปรุงระบบประปา และสุขาภิบาล ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		5,000,000	679,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.4) งานปรับปรุงระบบประปา ทำอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		4,000,000	592,400	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ค่าปรับปรุงระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารที่พักผู้โดยสาร ทำอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		30,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วเขตการบินและพื้นที่คอนกรีตตามแนวรั้ว เขตการบิน ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		82,000,000	12,250,500	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(4) ค่าปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง และปลายทางวิ่ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ทำอากาศยานพิษณุโลก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		38,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568-2569	อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
วงเงินทั้งสิ้น	190,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	38,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000				
(5) ค่าปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน ทำอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		30,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568-2569	ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่1 อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อหาวิธีการคัดเลือกหาผู้รับจ้างใหม่
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000				
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		1,041,710,000	192,007,800	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		129,130,000	11,750,600	ปีงบประมาณ 2568	
รวม 7 รายการ (รวม 67 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) ค่าก่อสร้างเปลี่ยนท่อนและปรับปรุงระบบประปา ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		8,000,000	1,199,700	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย
(1.2) ค่าก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดับเพลิงอากาศยาน ทำอากาศยานสกลนคร ตำบลราษุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		2,500,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.3) ค่าก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดับเพลิงอากาศยาน ทำอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		2,500,000	2,150,000	ปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
(1.4) ค่าก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดับเพลิงอากาศยาน ทำอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ		2,500,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.5) ค่าก่อสร้างปอไฟฝักซ้อมดับเพลิง พร้อมเส้นทางเข้า - ออก และปรับพื้นที่โดยรอบทำอากาศยาน 26 แห่ง		13,130,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ยกเลิกโครงการ
(1.6) ค่าทดสอบสภาพผิวทางวิ่ง ทางขับ และรักษาระดับความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทำอากาศยานในสังกัดกรมทำอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 27 แห่ง		75,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.7) ค่าตรวจสอบชั้นโครงสร้างใต้ผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ทำอากาศยาน 10 แห่ง		25,500,000	8,400,900	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) งานก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ และยานพาหนะ บริเวณหน้า ทำอากาศยานและก่อนเข้าพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		15,980,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม
(3) ค่าก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ ก่อนเข้าพื้นที่เขตการบิน ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		30,300,000	-	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(4) ค่าซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		190,000,000	141,251,200	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย
(5) ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตตามแนวรั้วเขตการบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		40,000,000	5,994,000	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(6) ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตตามแนวรั้วเขตการบินและก่อสร้างรั้วข้ามลำน้ำ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		45,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(7) ค่าก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ ก่อนเข้าพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		30,300,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 216/2568 ลงวันที่ 30 ก.ย. 68
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และถนนเข้าทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		50,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาทำสัญญา
(9) ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วเขตการบินและพื้นคอนกรีตตามแนวรั้วเขตการบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 แห่ง		38,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(10) ค่าซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		160,000,000	23,980,500	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย
(11) ค่าก่อสร้างปรับระดับเครื่องนึ่งอากาศยาน Bak 14 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		25,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	*โอนให้ ทอ. ดำเนินการ
(12) ค่าก่อสร้างถนนจากอาคารดับเพลิงเข้าสู่ทางวิ่ง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		15,000,000	2,248,500	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(13) ค่าซ่อมแซมรางระบายน้ำ และระบบป้องกันดินพังทลาย พร้อมองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		20,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
(14) งานปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		82,000,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2569	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,500,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	82,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,500,000				
(15) งานปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		136,000,000	6,783,000	ปีงบประมาณ 2567-2569	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
วงเงินทั้งสิ้น	176,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,400,000				

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	136,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000				
(16) ค่าก่อสร้างถนนทางเข้าบริเวณพื้นที่บริการใหม่ และถนนบริการภายในเขตพื้นที่การบินพร้อมองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		35,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568-2569	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
วงเงินทั้งสิ้น	175,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	35,000,000				
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	140,000,000				
2. งบรายจ่ายอื่น		20,795,000	450,000	ปีงบประมาณ 2568	
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา Aeronautical study เกี่ยวกับระบบไฟนาร์รองการบินเข้าสู่สนามบิน (Approach Lighting Systems) ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		5,910,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ตกพับ เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา Aeronautical study เกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		5,910,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 68
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา Aeronautical study เกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area) และระบบไฟนาร์รองการบินเข้าสู่สนามบิน (Approach Lighting Systems) ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		7,900,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ตกพับ เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 5 สนามบิน		1,075,000	450,000	ปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์					
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่ง		1,548,298,600	371,841,900	ปีงบประมาณ 2568	
1. งบลงทุน		1,548,298,600	371,841,900	ปีงบประมาณ 2568	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,548,298,600	371,841,900	ปีงบประมาณ 2568	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,548,298,600	371,841,900	ปีงบประมาณ 2568	
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		223,140,000	222,006,300	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าทดแทนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรงตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง 1 แห่ง		223,140,000	222,006,300	ปีงบประมาณ 2568	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		512,319,600	41,978,800	ปีงบประมาณ 2568	
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,267,700		ปีงบประมาณ 2568	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)				ปีงบประมาณ 2568	
(1.1) ค่าจ้างออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		2,410,000	-	ปีงบประมาณ 2568	รอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสิ่งทรมิทรัพย์โครงการปรับปรุง ขยายท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		7,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	พิจารณาผลการยื่นเสนอราคา (ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 68)
(1.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน พร้อมศึกษารายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราษฏร์ อำเภอรอนง จังหัดรอนง 1 แห่ง		857,700	-	ปีงบประมาณ 2568	รายการชดเชยเงินพับ
(2) ค่าจ้างออกแบบ ต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายท่าอากาศยาน และจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานปรับปรุงขยาย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		42,692,600	6,403,500	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ตกพับ เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสิ่งทรมิทรัพย์โครงการก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		13,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	พิจารณาผลการยื่นเสนอราคา (ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 68)
(4) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		42,692,600	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจสิ่งทรมิทรัพย์โครงการก่อสร้างขยาย ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		13,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 68)
(6) จ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานมุกดาหาร 1 แห่ง		10,662,500	-	ปีงบประมาณ 2568	รอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
(7) ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยาน บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		10,673,200	8,538,500	ปีงบประมาณ 2568	รอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
(8) ค่าจ้างออกแบบขยายลานจอดเครื่องบิน พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ปรับปรุงทางขับ ขนาน ระบบระบายน้ำ และองค์ประกอบอื่น ๆ พร้อมจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		25,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(9) ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และลานจอดเครื่องบิน และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		44,331,000	27,036,800	ปีงบประมาณ 2567-2568	รอความเห็นชอบ EIA
วงเงินทั้งสิ้น	52,154,200				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,823,200				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	44,331,000				

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(10) ค่าก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		300,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568-2571	พิจารณาผลการขึ้นเสนอราคา
วงเงินทั้งสิ้น	1,500,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	300,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000				
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	450,000,000				
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	450,000,000				
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		41,617,100	7,359,800		
(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ทำอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		12,000,000	-	ปีงบประมาณ 2568-2571	ตกพับเนื่องจากต้องนำเสนอ สงป. เปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างฯ
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,000,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000				
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000				
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000				
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ (ระยะที่ 1) ทำอากาศยานระนอง ตำบลราษฏร์ด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		8,147,700	-	ปีงบประมาณ 2566-2569	รอ กพท. อนุมัติเข้าพื้นที่
วงเงินทั้งสิ้น	33,750,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,750,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,869,300				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,147,700				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,983,000				
(3) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		1,722,400	1,722,400	ปีงบประมาณ 2563-2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
วงเงินทั้งสิ้น	36,520,000				
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	19,476,700				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,043,300				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,277,600				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,722,400				

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
(4) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานราวีวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		1,336,000	-	ปีงบประมาณ 2563-2569	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
วงเงินทั้งสิ้น	36,880,000				
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	7,879,200				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,766,900				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,599,200				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,336,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,298,700				
(5) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		1,994,600	-	ปีงบประมาณ 2564-2568	อยู่ระหว่างตรวจงานก่อนส่งเบิก
วงเงินทั้งสิ้น	35,199,900				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	14,400,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,893,300				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,912,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,994,600				
(6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง		10,041,400	5,637,400	ปีงบประมาณ 2564-2569	ติดปัญหาการเวนคืนที่ดิน
วงเงินทั้งสิ้น	70,466,500				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	21,600,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,348,300				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,979,200				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,041,400				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,497,600				
(7) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ถนน และขยายพื้นที่ปลอดภัย รอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง 16 ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		-	-	ปีงบประมาณ 2566-2569	
วงเงินทั้งสิ้น	13,416,700				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,700,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,914,600				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-				

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,802,100				
(8) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายทางขับ และลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		6,375,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2569	รอ กพท. อนุมัติเข้าพื้นที่
วงเงินทั้งสิ้น	22,500,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,375,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,375,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000				
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,636,600	2,568,400		
(1) งานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		3,636,600	2,568,400	ปีงบประมาณ 2564-2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	92,530,000				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	81,426,400				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,467,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,636,600				
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		767,585,300	97,928,600		
(1) งานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		47,637,500	32,979,700	ปีงบประมาณ 2564-2568	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	107,777,000				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	60,139,500				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	47,637,500				
(2) งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ (ระยะที่ 1) ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		167,576,800	-	ปีงบประมาณ 2566-2569	รอ กพท. อนุมัติเข้าพื้นที่
วงเงินทั้งสิ้น	742,085,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	150,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	108,213,600				

กรมทำอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	167,576,800				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	316,294,600				
(3) งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		10,325,500	10,325,500	ปีงบประมาณ 2561-2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น
วงเงินทั้งสิ้น	2,923,400,000				
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	2,250,771,100				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	556,686,400				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	105,617,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,325,500				
(4) งานก่อสร้างทางข้ามขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		134,050,000	29,027,800	ปีงบประมาณ 2563-2568	รอแก้ไขงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ
วงเงินทั้งสิ้น	941,900,000				
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	543,162,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	141,866,400				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	122,821,600				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	134,050,000				
(5) งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกทำอากาศยาน ท่าอากาศยานราวีวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองราวีวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		25,595,600	25,595,600	ปีงบประมาณ 2563-2569	ดำเนินการเสร็จสิ้น
วงเงินทั้งสิ้น	639,890,000				
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	201,923,100				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	79,458,600				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,768,200				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,595,600				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	330,144,500				
(6) งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางข้ามขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ทำอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		45,276,600	-	ปีงบประมาณ 2564-2568	อยู่ระหว่างตรวจงานก่อนส่งเบิก
วงเงินทั้งสิ้น	799,000,000				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	392,000,000				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	90,063,400				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	271,660,000				

กรมท่าอากาศยาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	วงเงิน	พ.ร.บ. 2568	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	สถานะ
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	45,276,600				
(7) งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสามามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง		195,456,300	-	ปีงบประมาณ 2564-2569	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทั้งสิ้น	1,775,721,300				
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	533,913,700				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	269,301,500				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	147,614,800				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	195,456,300				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	629,435,000				
(8) งานก่อสร้างอุโมงค์ถนน และขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง บริเวณหัวทางวิ่ง 16 ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		-	-	ปีงบประมาณ 2566-2569	
วงเงินทั้งสิ้น	289,519,600				
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	60,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	87,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	142,519,600				
(9) งานก่อสร้างขยายทางขับ และลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสามามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		141,667,000	-	ปีงบประมาณ 2567-2569	รอ กพท. อนุมัติเข้าพื้นที่
วงเงินทั้งสิ้น	500,000,000				
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	75,000,000				
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	141,667,000				
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	283,333,000				